Markt Wendelstein im Landkreis Roth

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: II/268/2022

Referat:	Bildungs- und Kulturreferat	Datum:	17.03.2022
Ansprechpartner:	Andreas Morgenstern	AZ:	
Weitere Beteiligte:	Finanzreferat		

Beratungsfolge	**Termin**	
Kultur-, Sozial- und Inklusionsausschuss	24.03.2022	öffentlich

Errichtung einer Übergangslösung mit zwei altersgemischten Gruppen

Sachverhalt:

Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September 2022 fehlen über das gesamte Gemeindegebiet zum aktuellen Zeitpunkt rund 10 Plätze für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Bedingt durch Zuzüge im Gemeindegebiet gibt es zum September 2022 eine verstärkte Nachfrage nach Krippenplätzen. Generell werden Bedarfe aus den verschiedenen Ortsteilen mit Plätzen aus dem gesamten Gemeindegebiet gedeckt.

Als Standort für die Übergangslösung wurde das Kath. Kinderhaus in Kleinschwarzenlohe gewählt. Dort kann neben der bestehenden Einrichtung das Grundstück der Kath. Kirchenstiftung Maria Königin aus Kornburg genutzt werden. Um die Umsetzung des Projekts am Standort Kleinschwarzenlohe zu prüfen, wurden bereits Gespräche mit der Grundstückseigentümerin geführt. Ein Vertragsentwurf über die Anmietung des Grundstücks wurde durch Referat III Herrn Scheffel bereits erstellt und mit der Kirchenstiftung Maria Königin abgestimmt. Weitere Abstimmungen haben bereits mit dem zukünftigen Träger, der KitaFranken gGmbH, Herrn Manuel Leisinger stattgefunden. Die Zusage, die Trägerschaft zu übernehmen liegt dem Markt Wendelstein noch nicht schriftlich vor (Stand 17.03.2022).

Die Übergangslösung ist für drei Kindergartenjahre (Sept. 2022 – August 2025) geplant. Die Container sollen gemietet werden. Nach Fertigstellung des Schulhausanbaus GSL bietet das derzeitige Hortgebäude in Großschwarzenlohe Platz das Betreuungsangebot der Kindertageseinrichtung Arche zu erweitern.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Miet- und Pachtverhältnisse abzuschließen.

Finanzierung:

Für die Geländevorbereitung der Containeranlage sind im HH 2022 bei der Haushaltsstelle 4641.9880 HHMittel in Höhe von 50.000 Euro eingestellt.
Die erforderlichen Mittel zur Anmietung der Containeranlage sowie des Grundstücks wurden bei der HHStelle 4682.5310 veranschlagt.

Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf):

Container Baufenster für Ausschreibung_500_2_Gruppen

Werner Langhans
Erster Bürgermeister